

校区基建项目 工作简报



(2022年第2期，总第2期)

中国石油大学（北京）克拉玛依校区校园管理部

2022年5月12日


-
- 在建项目工程进度
 - 完工项目回访工作
 - 基本建设其他工作

一、在建项目工程进展

1. **C4 公共教学楼（政府代建）**：开工时间 **2020 年 7 月 8 日**，综合进度累计完成 **75%**。填充墙砌体质量认证完成，1-5 层墙体抹灰完成 90%；室内水电暖安装 70%；120 人样板间教室完成 80%。已对接教（研）务部，确定各教室的讲台尺寸。



2. **C9 综合教学楼（政府代建）**：开工时间 **2021 年 3 月 22 日**，综合进度累计完成 **45%**。完成主体结构的认证，4-5 层填充墙的砌筑，屋面女儿墙的浇筑，1 层底板防水的施工。



二、完工项目回访工作

1. K 区公寓楼：校园封闭管理，回访工作暂停。
2. D 区宿舍楼：D7 宿舍楼 3 处防水问题已整改完成，其余楼栋回访工作已暂停。
3. 3#学生餐厅：已完成餐厅一楼 4 号风味档口排油烟机的电机更换工作。

三、基本建设其他工作

1. **4月22日**，向克拉玛依市政府投资建设项目代建中心书面去函《关于工程教育基地 C4、C9 教学楼黑板选型的需求函》。为减少工程投资浪费，避免新建工程二次改造，应参照已建 C5、C6、C8 教学楼确定黑板样式。
2. **5月6日**，参加克拉玛依市政府投资建设项目代建中心组织的《C4、C9 教学楼项目资金协调会》，会议明确按教学投用需求，优先安排 C4 公共教学楼的建设资金。
3. **5月10日**，部门主任联系克拉玛依市政府投资建设项目代建中心负责人共同检查施工场地，督促 C4 公共教学楼施工进度，要求倒排工期计划，并做好家具安装与施工的衔接工作。