

校区基建项目 工作简报



(2022年第3期，总第3期)

中国石油大学（北京）克拉玛依校区校园管理部

2022年6月9日

-
- 在建项目工程进度
 - 完工项目回访工作
 - 基本建设其他工作

一、在建项目工程进展

1. **C4 公共教学楼（政府代建）**：开工时间 **2020 年 7 月 8 日**，综合进度累计完成 **80%**。教室墙面涂料涂刷 80%、室内水电暖安装 80%、外墙保温板粘贴 80%、外墙装饰陶土板安装 30%、2 层和 4 层地砖铺贴 50%。已对接代建中心和发改委，落实校区黑板采购事宜，预计 6 月底到货。已对接科技与信息部，明确 6 间机房的 **地面留槽方案**。



保温板粘贴



陶土板装饰



地砖铺贴

2. **C9 综合教学楼（政府代建）**：开工时间 **2021 年 3 月 22 日**，综合进度累计完成 **50%**。完成 3-5 层填充墙砌筑及墙体认证、完成屋面保温层施工、室内水电安装 10%。已对接教（研）务部、科技与信息部，明确数据中心建设需求。



墙体顶部收口



屋面保温施工



外墙养护

二、完工项目回访工作

1. K区公寓楼：完成K6公寓楼热水管线整改工作。
2. D区宿舍楼：完成D4楼残障间排水管道开挖修复工作；
完成D9宿舍楼405、407卫生间马桶更换工作，并查清卫生间漏水原因。
3. 3#学生餐厅：完成卫生间防水整改工作。

三、基本建设其他工作

1. **5月12日**，与克拉玛依市教育局、克拉玛依职业技术学院共同参加“地下径流立项会”，共同商议工程教育基地地下径流立项事宜，现已明确由克拉玛依职业技术学院作为立项主体开展后续工作。
2. **5月18日**，对接克拉玛依市自然资源局国土空间规划科，咨询工程教育基地规划建设完成情况、规划调整流程。
3. **5月31日**，向克拉玛依市政府投资建设项目代建中心书面去函《关于工程教育基地-C4公共教学楼机房地面开槽的函》。为方便校区后续安装强弱电线缆，机房地面须预留穿线槽，已明确C4公共教学楼四、五层共计6间计算机房留槽方式及位置。
4. **6月1日**，向克拉玛依市政府投资建设项目代建中心书面去函《关于工程教育基地C9教学楼数据中心、阶梯教室、实验室等项目的需求函》，已明确预留数据中心位置及需求、160人阶梯教室尺寸需求、实验室水电通风需求。
5. **6月2日**，与学生工作与安全保卫部、克拉玛依市政府投资建设项目代建中心、克拉玛依职业技术学院安保处、大学城派出所共同商议《体育馆处文泽路施工通道是否打开事宜》。结合疫情研判，明确工程教育基地目前仍执行施工区域和施工通道全封闭、物理隔离的现状，要求学校加

强学生管理、建设方增强围挡维护、派出所加大巡检力度。