

校区基建项目 工作简报



(2022年第6期，总第6期)

中国石油大学（北京）克拉玛依校区校园管理部

2022年11月18日


-
- 在建项目工程进度
 - 完工项目回访工作
 - 基本建设其他工作

一、在建项目工程进展

1. **C4 公共教学楼（政府代建）**：开工时间 **2020 年 7 月 8 日**，综合进度累计完成 **99%**。10 月 1 日-7 日，完成采暖系统调试，截止 11 月 12 日完成屋面女儿墙陶土板的安装、西侧阳台部位铝板的安装、外立面装修及卫生间 4 处漏水整改工作。剩余屋面垃圾已整理成堆并压实，待装车外运。



女儿墙



西侧阳台



外立面装修

2. **C9 综合教学楼（政府代建）**：开工时间 **2021 年 3 月 22 日**，综合进度累计完成 **77%**。10 月 12 日组织 C9 教学楼和绿化泵房扩建项目的施工隔离通道搭设会议，明确搭设方案，截止 10 月 24 日完成通道搭设工作。关闭临时水电路线，完成场地整理工作，于 11 月 11 日离校。



搭设隔离通道

二、完工项目回访工作

1. K6 学员公寓：施工方提供防水材料，校区动力维修队完成 242、403、413、432 房间的漏水维修工作。

三、基本建设其他工作

1. 10月17日，形成《中石大克校区-教育部直属高校新校区建设情况统计表》。
2. 11月6号，形成《中石大克校区-2023年服务民生实事清单》及支撑材料发至综合办，主要上报“工程教育基地C4-C9教学楼教学区场地景观项目”及“工程教育基地湖滨区景观项目”。
3. 11月7号，形成《中石大克校区-C4、C9重大项目推进情况》、《中石大克校区C4、C9-克拉玛依市固定资产投资项目入统、工程款支付、农民工欠薪情况统计表》发至克拉玛依市教育局高教科。